



CONFERINȚA DE FINALIZARE A PROIECTULUI

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a III-a

În data de 06 octombrie 2026 a avut loc Conferința finală a Proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, cod SMIS 2014+142086 / SMIS2021 327462.

Municipiului Focșani, în calitate de Autoritate Contractantă, continuă Proiectul cofinanțat din FC (Fondul de Coeziune) inițial susținut prin POIM 2014-2020 și etapizat prin PDD 2021-2027 – Axa Prioritatea 4 “Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”; Acțiunea 4.3. „Reducerea emisiilor de GES și creșterea eficienței energetice în sistemele de distribuție și transport a energiei termice”; Obiectiv specific RSO2.1 „Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”.



Valoarea totală a Proiectului: 69.056.507,80 lei, cu TVA (etapa 1-POIM 420.715,96 lei; etapa 2-PDD 68.635.791,84 lei).

Contractul de finanțare a fost semnat în aprilie 2022 și urmează a se finaliza în luna decembrie 2026.

Dintre beneficiile Proiectului amintim: creșterea eficienței energetice, reducerea amprente de carbon și a efectelor schimbărilor climatice, creșterea confortului, a calității apei calde și încălzirii, reducerea costurilor de producție și a consumului de resurse, precum și accesul la servicii publice de calitate.



Indicatorii asumați prin Proiect și gradul de îndeplinire al acestora:

TIP INDICATOR	ASUMAȚI PRIN PROIECT	REALIZAȚI	GRAD ÎNDEPLINIRE
Indicator de realizare RCO20 = conducte ale rețelei de termoficare și răcire centralizată nou construite sau îmbunătățite			
	35,02 km	35,914 km	102,55 %
Indicatori prestabiliți de realizare			
2S62 (Lungimea rețelei termice reabilite)	11,100 km	11,375 km	102,48 %
2S106 Rețele de transport: Tronsoanele 1, 2, 3 și 4	3,775 km traseu, cu 7,550 km de conducte preizolate în rețele primare	3,812 km traseu, cu 7,624 km de conducte preizolate în rețele primare	100,98%
2S108 Rețele de distribuție aferente: PT 19, PT 29, PT 45, PT47, PT 48 și PT 57	7,325 km traseu, cu 27,470 km de conducte preizolate în rețele secundare	7,563 km traseu, cu 28,422 km de conducte preizolate în rețele secundare	103,25%
2S110 Puncte Termice: PT 19, PT 29, PT 45, PT47, PT 48 și PT 57	6 PT reabilite	6 PT reabilite	100,00%
Indicatori de rezultat			
2S10 (pierderi de energie pe rețelele de transport și distribuție a agentului termic)	30%	<i>vor fi calculate după finalizarea auditului energetic și efectuarea probelor tehnice</i>	
RCR29 (emisii de gaze cu efect de seră estimate)	37.568,00 tone CO ₂ echivalent/an		

Evenimentul a fost onorat de prezența a 50 de participanți, reprezentanți ai părților interesate, precum: conducerea Primăriei Municipiul Focșani, Consiliul Județean Vrancea, Prefectura Vrancea, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – MIPE-DRI Galați, membrii Consiliului Local, entități publice care au contribuit la implementarea Proiectului (ex: Poliția Municipiul Focșani, CUP Focșani), echipa Unității de Management a Proiectului din cadrul PM Focșani, operatorul infrastructurii de termoficare urbană ENTEL Focșani, consultanții, supervizorul și întreprinderile componente ale asocierii antreprenorului general și nu în ultimul rând mass-media

