

## SITUATIA PRIVIND PROIECTELE CU FINANTARE DIN FONDURI EUROPENE CUPRINSE IN HCL 140/2023

la data de 19.06.2023

Nr.	Proiect	Program operational	Status (in implementare/ contractare/ evaluare)	Bugetul proiectului				Plati efectuate	Plati de efectuat	Alocat din credit	Progresul fizic (%)	Progresul valoric (%)	Contractor	ordin de incepere lucrare	data de finalizare	Suma rambursata Uniunea Europeana si bugetului statului	Suma platite si neutilizate la rambursare
				Valoare totala	Valoare eligibila	Valoarea grant	Contributie proprie										
1	Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr.13	Programul Operational Regional 2014 - 2020	In implementare	8,857,483.18	2,501,870.26	2,451,832.85	50,037.41	91,323.02	8,766,160.16	6,405,000.00	15,00	1.03	Asocierea S.C. G.M. CONSTRUCTIONI S.R.L lider asociere & S.C. GLOBEXTERRA S.R.L - asociat	28.03.2023 Servicii de proiectare	31.12.2023	41,926.06	32,731.38
2	Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 10	POR AXA 9.1	In implementare	3,282,515.94	2,495,419.29	2,445,510.90	49,908.39	98,952.84	3,183,563.10	837,000.00	0,8%	3.01	Asocierea SC EMILASEB CONSTRUCT SRL(Lider de asociere) –SC HUGEBO SRL(Asociat)	Ordin incepere Lucrari 292/29.05.2023	31.12.2023	67,593.00	16,524.61
3	Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr.1	POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 - DLRC	Implementare	5,775,646.72	2,493,007.63	2,443,147.48	49,860.15	86,374.50	5,689,272.22	3,330,000.00	35%	1,2%	ASOCIEREA S.C. G.M. CONSTRUZIONI S.R.L. – S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.	29.03.2023	31.12.2023	41,926.06	0.00
4	Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 1	POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 - DLRC	Implementare	10,185,555.87	3,732,434.88	3,657,786.18	74,648.70	131,811.08	10,053,744.79	6,527,000.00	25%	0,6%	ASOCIEREA S.C. G.M. CONSTRUZIONI S.R.L. – S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.	30.03.2023	31.12.2023	72,962.86	746.36
5	Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale	POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 - DLRC	Implementare	10,915,806.27	8,429,144.35	8,260,561.46	165,582.89	144,958.09	10,770,848.18	2,655,000.00	10%	0,2%	Asocierea S.C GM CONSTRUCTIONI SRL & SC URBAN SCOPE SRL	17.05.2023	31.12.2023	120,248.82	21,810.12
6	_Reabilitarea si modernizarea locuintelor sociale din strada Revolutiei nr. 16 si 17 si amenajarea unor spatii de agrement	POR AXA 9.1	In implementare	14,537,965.29	10,548,754.37	10,021,633.11	210,975.09	4,068,698.05	10,469,267.24	4,200,000.00	1.74	28.00	Asocierea S.C. G.M. CONSTRUCTIONI S.R.L lider asociere & S.C. GLOBEXTERRA S.R.L - asociat	11.05.2023 Servicii de proiectare	31.12.2023	0.00	3,987,324.09
7	„Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Clădirea Cinematografului Balada”	Programul Operational Regional 2014 - 2020 Axa 3.1B	În implementare	8,414,335.44	6,945,461.95	6,783,086.48	162,375.47	2,265,917.60	6,148,417.84	1,607,000.00	0,9%	26,92	SC PIF&LMS COMPANY SRL - administrator, SC PIF&LMS CONSTRUCT SRL - asociat SC GLOBEXTERRA SRL	14.02.2023	31.12.2023	83,430.62	2,137,168.63

8	Cresterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea internat a Liceului cu Program Sportiv	POR AXA 3.1B	In implementare	13,367,670.09	6,107,897.39	5,985,739.44	122,157.95	114,788.42	13,252,881.67	7,381,000.00	0,5%	0.86	Asocierea S.C. PIF&LMS COMPANY S.R.L. Focșani(Lider) – S.C. PIF&LMS CONSTRUCT S.R.L. Focșani(Asociat) – S.C. GLOBEXTERRA S.R.L. București(Asociat)	Ordin incepere Proiectare 1/04.07.2023	31.12.2023	79,374.90	33,117.75
9	Cresterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr. 15	Programul Operational Regional 2014 - 2020	In implementare	6,781,763.43	5,048,249.66	4,947,284.67	100,964.99	107,947.11	6,673,816.32	1,834,000.00	10	1.59	Asocierea SkyVista Invest SRL (Lider de asociere) - Arhestia Concept SRL (Asociat)	01.03.2023 Servicii de proiectare	31.12.2023	79,374.90	26,413.26
10	Cresterea performantei energetice si lucrari conexe pentru cladirea Liceului Tehnologic G. G. Longinescu Focsani	Programul Operational Regional 2014 - 2020	In implementare	10,351,035.10	6,087,543.79	5,965,792.91	121,750.88	2,472,634.35	7,878,400.75	4,385,000.00	0,9	0,011	Asocierea S.C. PIF&LMS CONSTRUCT S.R.L. - lider asociere - S.C. PIF&LMS CONSTRUCT S.R.L. - asociat, S.C. GLOBEXTERRA S.R.L. - asociat	10.04.2023	31.12.2023	77,459.00	2,343,875.36
11	_Cresterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Colegiului National Pedagogic Spiru Haret	Programul Operational Regional 2014 - 2020	In implementare	10,838,794.04	10,030,662.69	9,830,049.70	200,613.26	3,127,765.05	7,711,028.99	1,008,000.00	6,49	29.00	Asocierea S.C. GM CONSTRUZIONIS.R.L. lider asociat, S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.	11.01.2023 Servicii de proiectare	31.12.2023	0.00	3,065,209.75
12	_Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul mun.Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale	Programul Operational Regional 2014 - 2020	In implementare	73,641,746.42	73,425,432.66	71,956,924.01	1,468,508.65	24,135,206.55	49,506,539.87	5,031,000.00	60.00	32.77	Asocierea HIDROSALT B92 SRL SC TRACE GROUP HOLD PLC-SC DINENG DEV SRL	9.12.2020	31.12.2023	6,885,307.21	16,767,195.21

Directia managementul proiectelor si a investitiilor,  
 Director executiv,  
 Bogdan Bratu



Sef serviciu buget-contabilitate,  
 Simona Poieana



Intocmit,  
 Epure Denise

