

Situatia proiectelor cu finantare europeana

Titlu proiect	Data semnării contractului și durata acestuia	Valoare totala proiect, din care:	Valoare eligibila a proiectului, din care:					Valoarea eligibila aferenta cheltuielilor eligibile	TVA aferenta cheltuielilor neeligibile	Valoarea neeligibila inclusiv TVA aferenta cheltuielilor neeligibile	Cheltuieli efectuate total, din care	buget local	sume rambursate ue și buget stat	sume platite și nedecantate/n esolicitate
			1 = 2+6+7	2 = 3+4+5	3	4	5							
Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing	5036/20.12.2019-31.08.2021	12.095.622,58	12.095.622,58	10.281.279,20	1.572.430,93	241.912,45				120.793,16	2.415,86		118.377,30	
Modernizarea transportului public în Municipiul Focșani	4979/29.11.2019 - 30.04.2021	38.421.490,52	33.679.085,69	28.627.222,83	4.378.281,14	6.73.581,72		4.601.352,17	141.052,66	105.791,00	2.115,82		103.675,18	
Resistemizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale	4860/28.10.2019-30.09.2021	73.641.746,42	73.425.432,66	48.969.743,79	7.489.490,23	16.966.198,64				252.421,45	92.072,13	127.178,34	33.170,98	
Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice (în parteneriat cu MDRAP)	4817/04.11.2019-04.11.2023	54.351.884,00	46.751.884,00	39.739.101,40	6.077.744,92	935.037,68		7.600.000,00		0,00				
Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 18	4912/08.11.2019 - 31.10.2021	4.399.162,25	4.391.552,20	3.732.819,38	570.901,78	87.831,04		0,00	7.610,05	71.700,00	1.434,00	70.266,00		
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiului Focșani	3810/11.03.2019-31.01.2021	4.932.338,18	4.767.371,08	2.431.359,25	429.063,40	1.906.948,43			164.967,10	82.241,05	7.963,48	71.135,97	3.141,60	
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiului Focșani - etapa a II-a	3886/19.02.2019-30.11.2020	6.296.290,96	5.709.680,34	2.911.936,97	513.871,23	2.283.872,14			586.610,62	140.112,59	63.428,51	76.684,08		
Reabilitarea, modernizarea și extinderea Sistemului de iluminat public - nivelului 1 de prioritate	4969/29.11.2019-30.09.2021	19.740.430,06	19.736.860,06	16.776.331,05	2.565.791,81	394.737,20			3.570,00	237.741,22	4.754,82	232.986,40		
Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice	209/28.08.2018 - 23.03.2021	70.030.293,09	59.021.677,48	50.168.425,86	7.672.818,07	1.180.433,55			11.008.615,61	26.269.034,08	1.699.805,86	24.392.464,17	176.764,05	

MUNICIPIUL FOCSANI

Situatia obiectivelor de investitii

No.	Denumire proiect	Valoare indicatori tehnico-economici	Valoare proiect	Contractor	Data de inceput	Plati efectuate	Ramas de plata	Din surse proprii	Din credit	Scadenta lucrare	Status proiect
1	Reabilitare și extindere Parc Nicolae Bălcescu Focșani, jud. Vrancea	13.942.534,21					0,00	2.442.534,21	11.500.000,00		0%
	Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul Măndrești, Municipiul Focșani	7.555.290,92	7.345.562,47	SC DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL	DATA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE	185.182,25	7.160.380,22	1.145.562,47	6.200.000,00	15 LUNI DE LA DATA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE	0%
2	Reabilitare și modernizare Piațetă Teatru și Milcov – Municipiul Focșani, județ Vrancea	5.756.223,41	4.724.895,00	SC SODACO&SC SKYVISTA	DATA ORDINULUI DE INCEPERE		4.724.895,00	224.895,00	4.500.000,00	12 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE PANA LA RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR	0%
3	Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Gheorghe Doja, f-dt Gheorghe Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Pârvan, Bahne din Municipiul Focșani	5.047.602,18					0,00	1.847.602,18	3.200.000,00		0%
4	Lucrări de recondiționare și modernizare terenuri sport ce aparțin Liceului Sportiv și demolare gradene Focșani	11.052.337,00	8.537.493,60	SC ATLAS COMPANY&AC ATLAS SPORT	DATA ORDINULUI DE INCEPERE		8.537.493,60	37.493,60	8.500.000,00	12 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE PANA LA RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR	0%
5	Reabilitare și modernizare str. Revoluției, str. Aleea Sudului, str.Cpt. Crețu Florin, str. Aleea Parc din Municipiul Focșani.	7.204.625,23	6.443.887,86	SC GEANCONS&SC EURO PROIECT	DATA ORDINULUI DE INCEPERE	123.760,00	6.320.127,86	3.243.887,86	3.200.000,00	12 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE PANA LA RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR	0%
6	Extindere cu 12 de clasă a Școlii nr. 3 Focșani	4.339.120,49	3.745.822,28	SC CONBETA SRL	DATA ORDINULUI DE INCEPERE	583.687,23	3.162.135,05	845.822,28	2.900.000,00	12 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE PANA LA RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR	10%
7	TOTAL	54.897.733,44	30.797.664,21			892.629,48	29.905.031,73	9.787.797,60	40.000.000,00		